

MARKUS SCHMIDT * FREIER ARCHITEKT

Feldbergstraße 7 * 79331 Teningen * Tel. 07641/1340 u. 920369-0 * Fax 44858
E-Mail: info@schmidt-architekten.de * www.schmidt-architekten.de

Bauvorhaben: Containerlösung Kindergarten Nimburg, Tulpenweg 13, 79331 Teningen - Nimburg
Bauherr: Gemeinde Teningen, Riegeler Straße 12, 79331 Teningen

Kostenschätzung mit Gegenüberstellung CONTAINER-KAUF zu -MIETE

	Gewerk	Variante KAUF	Variante MIETE
1.	Baustelleneinrichtung	2.500,00 €	2.500,00 €
2.	Gelände freimachen / Bäume fällen	5.000,00 €	5.000,00 €
3.	Erdarbeiten	7.500,00 €	7.500,00 €
4.	Fundamentierung Container	23.500,00 €	23.500,00 €
5.	Neubau Containeranlage - Kauf inkl. Anlieferung und Montage	305.000,00 €	-
6.	Containeranlage Miete auf 4 Jahre (5.220,-/ Monat - ab dem 37. Monat 3.480,-/Monat)	-	229.680,00 €
7.	An- u. Abtransport, Auf- u. Abbau der Containeranlage bei Mietvariante	-	40.000,00 €
8.	Leitungsgräben- und Entwässerungsarbeiten	12.000,00 €	12.000,00 €
9.	Elektro, Telekom, EDV / Hausanschlüsse	6.000,00 €	6.000,00 €
10.	Heizungsanlage / Hausanschluss	18.000,00 €	18.000,00 €
11.	Frischwasser / Hausanschluss	3.500,00 €	3.500,00 €
12.	Außenanlage	18.000,00 €	18.000,00 €
13.	Einbauküche	5.000,00 €	5.000,00 €
14.	Möbel / Einrichtung	0,00 €	0,00 €
15.	Baunebenkosten	50.000,00 €	50.000,00 €
		456.000,00 €	420.680,00 €
	+ 19 % MwSt.	86.640,00 €	79.929,20 €
	Bruttosumme	<u>542.640,00 €</u>	<u>500.609,20 €</u>