

MARKUS SCHMIDT * FREIER ARCHITEKT

Feldbergstraße 7 * 79331 Teningen * Tel. 07641/1340 u. 920369-0 * Fax 44858
E-Mail: info@schmidt-architekten.de * www.schmidt-architekten.de

Bauvorhaben: Containerlösung Kindergarten Nimburg, Tulpenweg 13, 79331 Teningen - Nimburg
Bauherr: Gemeinde Teningen, Riegeler Straße 12, 79331 Teningen

Kostenschätzung -1. Überarbeitung- mit Gegenüberstellung CONTAINER-KAUF zu -MIETE

	Gewerk	Variante KAUF	Variante MIETE
1.	Baustelleneinrichtung	2.500,00 €	2.500,00 €
2.	Gelände freimachen / Bäume fällen	5.000,00 €	5.000,00 €
3.	Erdarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €
4.	Fundamentierung Container	20.000,00 €	20.000,00 €
5.	Neubau Containeranlage - Kauf inkl. Anlieferung und Montage	230.000,00 €	-
6.	Containeranlage Miete auf 4 Jahre (3.320,-/ Monat)	-	159.360,00 €
7.	An- u. Abtransport, Auf- u. Abbau der Containeranlage bei Mietvariante	-	45.140,00 €
8.	Leitungsgräben-, Straßenaufbruch und Entwässerungsarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
9.	Hausanschlüsse / Elektro, Telekom, Frischwasser	6.000,00 €	6.000,00 €
10.	Außenanlage	15.000,00 €	15.000,00 €
11.	Einbauküche	5.000,00 €	5.000,00 €
12.	Möbel / Einrichtung	31.000,00 €	31.000,00 €
13.	Baunebenkosten	45.000,00 €	45.000,00 €
		374.500,00 €	349.000,00 €
	+ 19 % MwSt.	71.155,00 €	66.310,00 €
	Bruttosumme	<u>445.655,00 €</u>	<u>415.310,00 €</u>

Teningen, 05.07.2018