

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 246/2023

Teningen, den 31. Juli 2023

Federführender Fachbereich: FB 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	28.11.2023	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	21.11.2023	Beschlussfassung

Betreff:

Neubau Kindergarten Nimburg; Projektbericht und Kostenverfolgung

Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht:

Kenntnisnahme

Erläuterung:

Beim Projekt „Neubau Kindergarten Nimburg“ ist die Inbetriebnahme auf Mitte Februar 2024 terminiert.

Bereits ausgeführte Arbeiten.

- Rohbau fertig
- Dacheindeckung und PV-Anlage ausgeführt
- Gebäudehülle, incl. Fenster regendicht
- Wärmepumpe ausgeführt
- Elektro-, Heizung-, Sanitär Rohinstallation fertig
- Fassadenverkleidung teilweise fertig
- Gründach fertiggestellt
- Akustikdecken fertiggestellt
- Fliesenarbeiten fertig
- Zargen Innentüren gesetzt
- Fenster und Türen Nebeneingang Antoniter-Grundschule fertiggestellt
- Neuer Stromversorgungs-Hausanschluss über UG Antoniter-Grundschule fertiggestellt

Aktuell werden folgende Arbeiten begonnen/ausgeführt:

- Bodenbelagsarbeiten
- Innentüren – Montage Türblätter
- Beläge Terrassen 1.OG
- Montage Hydrant Löschwasserversorgung
- Beginn Außenanlagenarbeiten

Finanzielle Auswirkungen:

Der Projektbericht mit Kostenverfolgung wird durch das Büro Beck-Projektmanagement im Zuge des Tagesordnungspunktes vorgestellt.