

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 245/2023

Teningen, den 31. Juli 2023

Federführender Fachbereich: FB 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	28.11.2023	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	21.11.2023	Beschlussfassung

Betreff:

Ersatzneubau Sporthalle Köndringen; Projektbericht und Kostenverfolgung

Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht:

Kenntnisnahme

Erläuterung:

Die Inbetriebnahme der Schulturnhalle ist aktuell auf Herbst (Oktober) 2024 geplant.
Bereits ausgeführte Arbeiten:

- Rohbau fertiggestellt incl. Elektro-Einlegearbeiten
- Dachtragwerk fertiggestellt, incl. Akustik-Trapezblech
- Pellet-Heizanlage mit Gas-Spitzenlastkessel Endmontage

Aktuell werden folgende Arbeiten begonnen/ausgeführt:

- Montage Aluminium Glasfassade

Finanzielle Auswirkungen:

Der Projektbericht mit Kostenverfolgung wird durch das Büro Beck-Projektmanagement im Laufe des Tagesordnungspunktes vorgestellt.