

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 298/2018

Teningen, den 1. August 2018

Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	11.09.2018	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	25.09.2018	Beschlussfassung

Betreff:

Temporäre Container-Raummodule für den Kindergartenstandort Nimburg;
Vergabe des Gewerkes Containerbau"

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Der Auftrag zum Bau des Kindergartens in Modulbauweise wird an die Firma Sabtec GmbH, 79189 Bad Krozingen zum Angebotspreis von 343.864,02 € (incl. Mwst.) vergeben.

(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 13 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung)

Erläuterung:

Der Bau des Kindergartens in Modulbauweise wurde beschränkt nach VOB/A ausgeschrieben. Die Submission fand am 30.08.2018, 11.00 Uhr statt. Zum Submissionstermin sind 4 Angebote eingegangen. Ein weiteres Angebot ging verspätet ein (30.08.2018, 13.00 Uhr).

Von den Angeboten, die am Submissionstermin vorlagen, konnten zum Wettbewerb nur 2 Angebote zugelassen werden. 2 Angebote mussten wegen verändertem Leistungsverzeichnis bzw. fehlendem Hauptangebot ausgeschlossen werden.

Die Ausschreibung der Container-Raummodule beinhaltete folgende Zulagen:

- Bodenbelag Linoleum (anstatt Vinyl 2 mm), Akustikdecke, Wärmedämmung nach ENEC, Rauchmelder, Klingelanlage und Attikablende.

Die Verwaltung schlägt vor, die Zulagen bis auf den Bodenbelag Linoleum und die Wärmedämmung nach ENEC zu vergeben. Zur Wärmedämmung wird derzeit noch eine Vergleichsberechnung (Mehrkosten / Energieeinsparung) durchgeführt.

Anlage zusätzlich im Ratsinformationssystem (nicht öffentlich)

- Angebotsspiegel

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltsmittel sind im laufenden Haushaltsjahr eingestellt.

