

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 323/2018

Teningen, den 11. Oktober 2018

Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	23.10.2018	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	06.11.2018	Beschlussfassung

Betreff:

Temporäre Container-Raummodule für den Kindergartenstandort "Villa Kunterbunt", Ortsteil Teningen

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen in der Kleinkindbetreuung soll im nächsten Schritt im Kindergarten Villa Kunterbunt erfolgen auf der Basis der Kostenschätzung und Planung des Architekturbüros Markus Schmidt. Das Architekturbüro Markus Schmidt, Teningen, wird beauftragt den Bauantrag auszuarbeiten.

[Vorschlag des Technischen Ausschusses: 12 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen]

Erläuterung:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 10.04.2018 verschiedene zur Untersuchung vorgeschlagene Standortalternativen, zur Errichtung von temporären Kindergarten-Container-Raummodulen zur Kenntnis genommen.

In der Gemeinderatssitzung vom 24.07.2018 wurde des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass die detailliertere Untersuchung von Standortalternativen auf die Standorte

- 1.- Kindergarten Villa Kunterbunt, OT Teningen
 - 2.- Kindergarten St. Franziskus, OT Teningen
 - 3.- Kindergarten St. Anna, OT Heimbach
- beschränkt werden sollen.

Bezüglich dem Standort „Kindergarten Villa Kunterbunt“ liegen zwischenzeitlich Entwurfsplanungen und Kostenschätzungen für eine eingruppige Containerlösung vor. Die Ergebnisse werden durch das beauftragte Architekturbüro Markus Schmidt, Teningen, vorgestellt. Die Entwurfspläne nebst Kostenschätzung sind in der Anlage beigefügt und im Ratsinformationssystem als pdf-Datei hinterlegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kostenschätzung des Architekturbüro Markus Schmidt, Stand 16.10.2018 weist Kosten in Höhe von 376.635.-€, incl. Mwst. für die geplante Maßnahme aus.