

# Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 282/2018

Teningen, den 18. Juni 2018

---

**Federführender Fachbereich:** Fachbereich 2 (Planung, Bau, Umwelt)

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	10.07.2018	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	24.07.2018	Beschlussfassung

---

## **Betreff:**

Temporäre Raummodule für den Kindergartenstandort Nimburg

## **Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:**

Auf Basis der eingereichten Bauantragspläne werden die temporären Kindergarten-Raummodule ausgeschrieben und zur baulichen Umsetzung gebracht. Basis der Ausschreibung soll die Variante des Kaufs der Container sein.

(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 13 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

## **Erläuterung:**

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung der Kinderzahlen und der resultierenden Kindergarten-Bedarfsplanung wurde im Haushalt 2018 finanzielle Mittel zur Errichtung von Kindergarten-Raummodulen bereitgestellt.

- TA 20.03.2018 Das mit den Trägern abgestimmte Raumkonzept wurde zur Kenntnis genommen
- GR 10.04.2018 Die Vorstellung der verschiedenen Standortalternativen für Containerlösungen wurde zur Kenntnis genommen.
- GR 05.06.2018 Entwurfsplanung und Kostenschätzung für Kindergarten-Raummodule am Standort „Spielplatz Lilienweg, Nimburg“ wurde vorgestellt. Die Verwaltung wurde beauftragt den Bauantrag auf Basis der vorliegenden Entwurfsplanung einzureichen. Des Weiteren sollten mögliche Einsparpotentiale geprüft werden, insbesondere durch Verkürzung der Nutzungsdauer, Verwendung von gebrauchten Raummodulen sowie alternativer Beheizungsmöglichkeiten.

Die Ergebnisse der laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.06.2018 geforderten Überprüfungen werden durch das Architekturbüro Markus Schmidt vorgestellt.

Die Thematik „Modulbauweise und vorgefertigte Raumsysteme“ wurde zwischenzeitlich recherchiert. In der Anlage ist eine Kurzerläuterung der Vor- und Nachteile beigefügt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Im Haushalt 2018 stehen finanzielle Mittel in Höhe von 2x250.000.-€ für Kindergarten-Raummodule zur Verfügung. Eine Aktualisierung der Kostenschätzung unter Berücksichtigung von Einsparpotentialen und zwischenzeitlich eingeholter Richtpreisangebote für gebrauchte Containeranlagen ist in der Anlage beigefügt.