Sanierung Rathaus Teningen
Kostenverfolgung

Bearbeiter: Bernd Schmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Freier Architekt
Baubiologe IBN

Stand: 10.07.2018

Budget: **4.060.000,00 €** (ohne Kosten Auslagerung Rathausmitarbeiter)
GR-Beschluss
1.391.129,00 € 25.07.2017)
5.449.725,24 €

	Kostenberechnung			Kostenverfolgung		
Kostengruppe DIN 276	Kostenberechnung v. 20.02.2015 ff Brutto	zusätzliche Leistungen Brutto	Fortschreibung Kosten-berechnung Brutto	Vergaben aktuell Brutto	Abrechnung aktuell Brutto	Hochrechnung /Feststellung aktuell Brutto
200						
300	3.077.566,00 €	0,00 €	3.077.566,00 €	1.231.457,00 €	561.982,97 €	1.231.457,00 €
400	917.192,00 €	0,00 €	917.192,00 €	878.964,00 €	78.646.33	878.964,00 €
500	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
600	405.349,00 €	0,00 €	405.349,00 €			
700	1.049.618,00 €	14.648,00 €	1.064.266,00 €		488.612,58 €	488.612,58 €
Summe:	5.449.725,00 €	14.648,00 €	**5.464.373,00 €**	2.110.421,00 €	1.050.595,55 €	**2.599.033,58 €**