

## Übersicht (EUR mit USt.)

	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochr.	+/-	%
<b>Summe</b>	<b>17.395.544</b>	<b>8.035.438</b>	<b>2.188.978</b>	<b>17.324.584</b>	<b>-70.961</b>	<b>-0,4%</b>
<b>SST - Gebäude B Schulsanierung Teningen</b>	<b>2.747.945</b>	<b>2.207.171</b>	<b>488.926</b>	<b>2.721.387</b>	<b>-26.558</b>	<b>-1,0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	9.044			9.044		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.531.127	1.093.664	187.939	1.475.781	-55.346	-3,6%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	525.682	518.797	729	549.499	+23.817	+4,5%
500 Außenanlagen	16.720			16.720		
600 Ausstattung und Kunstwerke	66.000			66.000		
700 Baunebenkosten	599.372	594.711	300.258	604.343	+4.971	+0,8%
<b>SST - Neubau Verbindungsspanne Schulsa</b>	<b>5.735.092</b>	<b>4.269.239</b>	<b>871.340</b>	<b>5.710.611</b>	<b>-24.481</b>	<b>-0,4%</b>
200 Herrichten und Erschließen	3.808			3.808		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	3.372.859	2.606.536	249.357	3.310.206	-62.652	-1,9%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	640.960	617.287	901	667.446	+26.485	+4,1%
500 Außenanlagen	30.583			30.583		
600 Ausstattung und Kunstwerke	529.669			529.669		
700 Baunebenkosten	1.157.214	1.045.416	621.081	1.168.899	+11.686	+1,0%
<b>SST - Gebäude A Schulsanierung Teningen</b>	<b>3.952.164</b>	<b>370.193</b>	<b>151.559</b>	<b>3.952.284</b>	<b>+120</b>	<b>+0,1%</b>
	180	180	177	180		
200 Herrichten und Erschließen	12.257			12.257		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.135.178	908	1.028	2.135.298	+120	+0,1%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	881.500	49	49	881.500		
500 Außenanlagen				0		
600 Ausstattung und Kunstwerke	74.330			74.330		
700 Baunebenkosten	848.719	369.056	150.306	848.719		
<b>SST - Gebäude M Schulsanierung Köndring</b>	<b>3.601.015</b>	<b>441.866</b>	<b>171.225</b>	<b>3.604.504</b>	<b>+3.489</b>	<b>+0,1%</b>
200 Herrichten und Erschließen	9.818			9.818		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.554.039	23.878	27.367	1.557.528	+3.489	+0,2%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	896.067	5.436	5.436	896.067		+0,1%
500 Außenanlagen	27.500			27.500		
600 Ausstattung und Kunstwerke	82.500			82.500		
700 Baunebenkosten	1.031.092	412.552	138.422	1.031.092		
<b>SST - Container Teningen</b>	<b>378.706</b>	<b>315.773</b>	<b>188.485</b>	<b>379.215</b>	<b>+509</b>	<b>+0,1%</b>
300 Bauwerk - Baukonstruktion	357.366	295.773	169.403	357.875	+509	+0,1%
700 Baunebenkosten	21.340	20.000	19.083	21.340		
<b>SST - Container Köndringen</b>	<b>423.992</b>	<b>386.980</b>	<b>265.206</b>	<b>391.931</b>	<b>-32.061</b>	<b>-7,6%</b>
300 Bauwerk - Baukonstruktion	402.956	365.945	257.627	370.896	-32.061	-8,0%
700 Baunebenkosten	21.035	21.035	7.579	21.035		
<b>SST - Schulhöfe Freianlagen</b>	<b>556.630</b>	<b>44.215</b>	<b>52.237</b>	<b>564.652</b>	<b>+8.022</b>	<b>+1,4%</b>
500 Außenanlagen	556.630	44.215	52.237	564.652	+8.022	+1,4%